

Protokoll vid sammanträde med
Mörsjöhöjdens skolebyggnadsstyrelse
den 3 Oktober 1881.

Sammanträdet, som blifvit lagligen pålyst, hölls
för att öfverlägga och fatta beslut angående det på-
begynte skolhusets färdigbyggande och inredning.
Per Eklöfsson och Anders Jönsson i Mörsjöhöjden ut-
sågs att leda öfvervakningen af återstående arbetet med
yttertakets fullbordande samt husets inredning genom
snickring och murning och hafva de att anskaffa snicka-
re och murare för att på vilkas som af dem gemensamt
bestämmas, utföra i frågavarande arbete. Vid handat-
läggning och öfvervakning af byggnadsarbetet ejes
kunna göras, skola de genom dagverken best. hvars
och ens skattvärd bestida. Hög i materialier kommu-
nalt att åtgå lemna skolstans medlemmar hvad de hufva,
det öfriga inköpes af kommitterade för skolans bekostnad.

Materialier för murningen anskaffas och fram-
forskas så tidigt, att murnings arbetet strax för våren
nära år kan begynnas. Fönster och dörrar för-
digas under vintern och mera, som lämpligen kan
göras på förband. Arbetet bör vara färdigt vid sko-
lans begynnelse nästa år eller till den 1^{de} juli 1882.

På det hinder icke må ställas i vägen för kommitterade
vid arbetets utförande till bestämd tid, fattade man
det beslut, att kommitterade ega rätt att låga för deras
bekostnad, som icke i materialier och dagverken ut-
göra hvad för hvar och en ankommer och sättes dags-
verkspriset till 3 [tre] kronor för härt och kart och
för ensamt kart 2 [två] kronor och ega de att exeku-
tivt utse så många blifvande rester. Särskilt på-
pekades nödvändigheten af att tillsätta kommitterade
någon öfvervakare arbetet och att åtminstone ^{en} af dem
dagligen är närvarande under den tid arbetet för-
går med murningen och snickringen. Arbetets för-
delning m. m. tillkommer och kommitterade

Per Mattsson i Snickarp
Olof Eriksson i Skolhuset

utse en i fidei
W. Kihlgrén
Ordf.

Likheten med originalen intygas:
W. Kihlgrén
r. f.

Uppläst från protokoll den 9 Okt. 1881 af W. Kihlgrén

Sammanträdet, som blifvit lagligen pålyst, hölls för att öfverlägga och fatta beslut angående det påbegynte skolhusets färdigbyggande och inredning._

Per Elofsson och Anders Jonsson i Mögsjöhöjden utsågos att leda och öfvervaka det återstående arbetet med yttertakets fullbordande samt husets inredning genom snickring och murning och hafva de att anskaffa snickare och murare för att på villkor som af dem gemensamt bestämmes, utföra ifrågavarande arbete. Vid handtlangning och öfrigt, som af byggnadsskyldige sjelfve kunna göras, skola de genom dagsverken efter hvars och ens skatterätt bestridas. Hvad i materialier komma att utgå lemna skolrotens medlemmar hvad de hafva, det öfriga inköpes af komiterade på rotens bekostnad. Materialier för murningen anskaffas och framforslas så tidigt, att murningsarbetet strax på våren nästa år kan begynnas. Fönster och dörrar förfärdigas under vintern och mera, som lämpligen kan göras på förhand. Arbetet bör vara färdigt vid skolans begynnelse nästa år eller till den 1ste juli 1882.

På det hinder icke må ställas i vägen för komiterade vid arbetets utförande till bestämd tid, fattade man det beslut, att komiterade ega rätt att laga på deras bekostnad, som icke i materialier och dagsverken utgöra hvad på hvar och en ankommer och sättes dagsverkspriset till 3 (Tre) kronor för häst och karl och för ensamt karl 2 (två) kronor och ega de att exetentivt utsöka möjligen blifvande rester. Särskilt påpekades nödvändigheten af att tillsatte komiterade noga öfvervaka arbetet och att åtminstone den ene af dem dagligen är närvarande under den tid arbetet försiggår med murningen och snickringen. Arbetets fördelning m.m. tillkommer ock de komiterade.

Per Mattsson i Gruftorp
Olof Eriksson i Håkanstorp

Ut supra, in fidem
W. Kihlgren
Ordf.

Likheten med originalet intygar
W. Kihlgren
v.p.

Uppläst från predikstolen den 9 Okt. 1881 af W. Kihlgren